



Fiche d'intervention N°				DATE :		DÉP	ENT		
CENTRE		LOCAL	N° DE SÉRIE	MARQUE	P(KW) / BTU	CODE			
Avenue Colonel Mondjiba BP 8512 KINSHASA NGALIEMA									
1. UNITE EXTERIEURE		2. UNITE INTERIEURE		5. MESURE & RELEVÉ		CLIM1	CLIM2	CLIM3	CLIM4
Vérification de l'absence d'échauffement	<input type="checkbox"/>	Nettoyage de l'évaporateur	<input type="checkbox"/>	Tension Générale Climatiseur					
Vérification de l'absence de vibration	<input type="checkbox"/>	Vérification de la fixation de l'unité intérieure	<input type="checkbox"/>	Intensité Générale Climatiseur					
Dépoussiérage câblage électrique	<input type="checkbox"/>	Nettoyage à l'eau ou à l'air comprimé du filtre	<input type="checkbox"/>	Intensité Compresseur					
Serrage des connexions électriques	<input type="checkbox"/>	Nettoyage du bac condensat	<input type="checkbox"/>	Intensité Moteurs Ventilateurs Cond					
Nettoyage du condenseur (Eau & Produit détergent)	<input type="checkbox"/>	Vérifier la fixation du circuit de condensat	<input type="checkbox"/>	Intensité Moteurs Ventilateurs Evap					
Vérification de l'unité extérieure	<input type="checkbox"/>	Serrage des connexions électriques (comp, MV)	<input type="checkbox"/>	Haute pression (HP)					
Vérification fonctionnement du variateur de vitesse	<input type="checkbox"/>	Vérification de l'absence d'échauffement anormal	<input type="checkbox"/>	Basse pression (BP)					
4. COFFRET ELECTRIQUE COMMANDE & PUISSANCE		Vérification de l'absence de vibration	<input type="checkbox"/>	Température de soufflage					
Nettoyage & Dépoussiérage Coffret électrique	<input type="checkbox"/>	Vérification des paramètres au niveau	<input type="checkbox"/>	Température du local					
Serrage des connexions électriques	<input type="checkbox"/>	Vérification de l'état des portes	<input type="checkbox"/>	Débit d'air de soufflage					
		Changement du filtre à air	<input type="checkbox"/>	6. ESSAIS ELECTRIQUE & FRIGORIFIQUE					
Vérification Etat des Fusibles Coffret de puissance		<input type="checkbox"/>	3. LIAISONS ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES						
Vérification Etat des Voyants & Fonctionnement Sirène	<input type="checkbox"/>	Vérification Fixation des circuits Frigorifiques	<input type="checkbox"/>	Essai de la sécurité BP					
Vérification fonctionnement minuterie	<input type="checkbox"/>	Vérification Calorifuge des circuits	<input type="checkbox"/>	Essai de la sécurité HP					
		Vérification Fixation des circuits Electriques	<input type="checkbox"/>	Essai Marche Forcée en cas HT°					
				Essai du basculement en cas de défaut					
7. COMPTE RENDU RESPONSABLE TECHNIQUE (CLIENT)				8. OBSERVATIONS					
Nom, Prénom & Signature Responsable Technique (Client)				Nom, Prénom & Signature Technicien (Chanitec)					